

**ВЫПОЛНЕНИЕ инвестиционной программы
АО "Малоярославецмежрайгаз"**

(наименование субъекта естественной монополии)

за **20 25** год в сфере транспортировки газа
по газораспределительным сетям

№	Наименование показателя	Сроки строительства		Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. (без НДС)			Основные проектные характеристики объектов капитального строительства		
		начало	окончание	совокупно по объекту	в отчетном периоде	источник финансиро- вания	протяженность линейной части газопроводов, км	диаметр (диапазон диаметров) газопроводов, мм	количество газорегулятор ных пунктов, единиц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Общая сумма инвестиций	0	0	136205,142	136205,142	0	27,046	0	1
2	Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства	0	0	5151,551	5151,551	0	1,629	0	0
2.1	Строительство газопровода низкого давления от д. Куклеиха Малоярославецкий район до ул.Лесная ж/д. ст.Ерденево	январь2025	декабрь 2025	4682,00	4682,00	спецнадбавка	1,572	L=110мм	0
2.2	Строительство газопровода высокого давления с установкой ГРПШ по ул. Карзамазовская в с Коллонтай Малоярославецкого района	январь2025	декабрь 2025	2661,00	2661,00	спецнадбавка	0,603	L=110мм	0
2.3	Газопровод высокого, низкого давления и ПГБ к дер. Ильичевка Малоярославецкого района	январь2025	декабрь 2025	4730,00	4730,00	спецнадбавка	1,495	L=90мм	0
2.4	Газопровод высокого, низкого давления и ГРПШ по с. Госсортучасток ул. Весенняя Малоярославецкого района	январь2025	декабрь 2025	3304,00	3304,00	спецнадбавка	0,669	L=225,110,90мм	0
2.5	Газопровод среднего давления в районе улицы Боровская г. Балабаново Боровского района	январь2025	декабрь 2025	1223,00	1223,00	спецнадбавка	0,048	L=219мм	0
2.6	Закольцовка газопровода низкого давления Боровский район мкр-н Заречье в районе дома N17	январь2025	декабрь 2025	171,105	171,11	амортизация	0,035	110мм	0
2.7	Закольцовка газопровода низкого давления Балабаново ул Лермонтова д 16	январь2025	декабрь 2025	298,446	298,446	амортизация	0,022	110мм	0
3	Объекты капитального строительства (основные стройки):	0	0	113818,194	113818,194	0	22,217	0,000	1
3.1	Программа догазификации Малоярославецкого и Боровского районов Калужской области постановление Правительства Калужской области N768от 12.12.2024г "Догазификация"	январь2025	декабрь 2025	80365,085	80365,085	Спецнадбавка-21млн008тыс рублей, Единый оператор газификации-59млн 778тыс рублей	18,625	160мм, 110мм,90мм, 63мм,32мм.	1
3.2	Газопроводы- вводы построенные по технологическому присоединению (152 объекта)	январь2025	декабрь 2025	33453,109	33453,109	прибыль от техприсоединения-7млн316тыс и спецнадбавка 8млн191 тыс руб	3,592	110мм,90мм, 63мм,32мм.	0
4	Новые объекты:	январь2024	декабрь 2024	3194,764	3194,764	0	3,200	0	0
4.1	Газопровод низкого давления Малоярославецкий район с Детчино ул Пушкина	январь2025	декабрь 2025	3194,764	3194,764	амортизация	3,200	110мм,63мм.	0
5	Реконструируемые (модернизируемые) объекты:	0	0	10756,248	10756,248	0	0	0	0
5.1	Регистрация и пусконаладочные работы и отсыпка территорий ГРП незавершенного строительства	январь2025	декабрь 2025	1060,795	1060,795	амортизация	0	0	0
5.2	Замена станций ЭХЗ и анодного контура-5 шт станций	январь2025	декабрь 2025	2503,78	2503,78	аморитизация	0	0	0
5.3	Установка блока конденсаторского на станциях ЭХЗ -1шт станции ЭХЗ	январь2025	декабрь 2025	117,224	117,224	аморитизация	0	0	0
5.4	Незавершенное строительство (ПИР)	январь2025	декабрь 2025	7074,449	7074,449	Догазификация	0	0	0
6	Сведения о приобретении	0	0	1470,866	1470,866	0	0	0	0
6.1	Вычислительная техника и оборудование	январь2025	декабрь 2025	1470,866	1470,866	амортизация	0	0	0
7	Сведения о долгосрочных	0	0	0,000	0,000	0	0	0	0
7.1	0	0	0	0,000	0,000	0	0	0	0
8	Сведения о приобретении	0	0	1813,519	1813,519	0	0	0	0
8.1	автомшины и оборудование	январь2025	декабрь 2025	1813,519	1813,519	амортизация	0	0	0

Главный инженер _____ Блинов А.В.